

盘锦水利通报

2022年第10期（总第94期）

盘锦市水利局

2022年11月15日

2022年10月份 水利工程质量与安全监督月报

一、全市质量与安全监督总体工作.....	2
二、全市水利工程建设情况	3
三、工程质量检测及质量评定情况.....	9
四、监督检查存在问题及意见	16

一、全市质量与安全监督总体工作

（一）市本级

1. 对盘山县水系连通及农村水系综合整治项目河道治理及水系连通工程、盘山县水系连通及农村水系综合整治项目万金滩新闻及红旗站项目分部工程质量评定情况进行核备。

2. 组织本站全体成员参加 2022 年度行政执法人员资格线上培训学习及行政执法考试。

3. 落实并完成辽宁省 2022 年市级政府质量工作考核方案中的水利部分质量工作自我评价。

4. 组织各县区监督机构及相关工程项目法人，填录《辽宁省水利工程质量与安全监督管理平台》相关信息。

（二）盘山县

1. 对盘山县 2022 年小型农田水利“先建后补”项目质量责任主体质量管理体系建立、运行和质量行为进行监督，并对重要隐蔽（关键部位）单元工程、分部工程、单位工程的质量结论及质量等级进行核备。

2. 对先建后补项目（盘山县 2022 年小型农田水利“先建后补”项目）的参建单位安全生产管理工作进行监督检查。

（三）双台子区

1. 组织相关工作人员利用电脑，学习辽宁省水利工程质量与安全监督管理平台操作，确保质量监督工作信息及时上报。

2. 对即将复工、开工项目开展安全检查，督促相关单位积极做好整改，完善安全设施。

（四）兴隆台区

1. 10月11日，兴隆台区农业和水利服务中心联合质量安全监督站对绕阳河防洪治理工程进行现场质量监督检查。

2. 10月27日，兴隆台区农业和水利服务中心联合质量安全监督站对兴海街道西跃村农田道路建设工程开展安全监督工作。

3. 10月28日，兴隆台区农业和水利服务中心联合质量安全监督站对兴海街道裴家村农田道路建设工程开展安全监督工作。

（五）大洼区

1. 对大洼区2021年水库移民后期扶持项目，2022年中央财政补助农村饮水工程进行日常监督检查工作。

2. 监督站到农村饮水工地东风现场丈量排水沟尺寸。

3. 10月25日监督站同参建单位一起到农村饮水东风施工现场检查。

二、全市水利工程建设情况

本月，市直项目法人及各县、区质量监督安全机构均按要求上报了水利工程质量与安全月报。月报报送范围为省以上投资项目，工程类别包括水库除险加固、河道治理、灌区（含泵站）改造、小型农田水利、农村饮水安全工程、抗旱应急工程、水土保持和移民后期扶持工程8类。共上报工程39项，其中5项工程

正在施工，5 项工程处于停工状态，29 项工程已完工。详见表 1、表 2、表 3。

表1

10月工程施工状况统计表

单位：个

县区	工程名称	工程类别	施工状况				备注
			正在施工	尚未复工	已完工	已验收	
市本级	盘锦市太平河治理工程	河道治理工程			√		
小计		1			1		
盘山县	盘锦市辽河口生态经济区东郭镇东郭居委会渠道护砌工程（K0+000-K0+250）	移民后期扶持工程		√			
盘山县	盘锦市辽河口生态经济区东郭镇东郭居委会渠道护砌工程（K0+250-K0+440）	移民后期扶持工程		√			
盘山县	盘山县2020年中央水利发展资金农业水价综合改革项目	小型农田水利工程			√		
盘山县	盘山县2020年省财政水利发展资金农业水价综合改革奖励资金项目	小型农田水利工程			√		
盘山县	辽宁省盘山县水系连通及农村水系综合整治项目河道治理及水系连通工程	河道治理工程			√		
盘山县	辽宁省盘山县水系连通及农村水系综合整治项目万金滩新闸及红旗站工程	水利枢纽工程			√		
盘山县	盘山县2021年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目	小型农田水利工程			√		
盘山县	盘山县水库移民后期扶持资金项目	移民后期扶持工程			√		
盘山县	盘山县2021年大中型水库移民后期扶持第二批资金项目	移民后期扶持工程		√			
盘山县	盘山县红旗水库、青年水库、八一水库维修改造工程	水库除险加固工程			√		
盘山县	盘山县西沙河（沙河铺段）堤防水毁修复工程	水毁工程			√		
小计		11		3	8		
双台子区	盘锦市双台子区统一镇光正台村护砌工程	移民后期扶持工程		√			
双台子区	盘锦市双台子区陆家镇渠系护砌工程	移民后期扶持工程			√		
双台子区	盘锦市双台子区美丽家园建设工程	移民后期扶持工程		√			
小计		3		2	1		
兴隆台区	盘锦市兴隆台区绕阳河左岸兴隆台区段防洪治理工程	河道治理工程	√				
兴隆台区	兴海街道裴家村（吴屯）道路建设及边沟工程	移民后期扶持工程			√		
兴隆台区	兴海街道农村饮水主管线改造工程	移民后期扶持工程			√		
兴隆台区	兴海街道西跃村农田道路建设工程	移民后期扶持工程			√		
兴隆台区	兴海街道裴家村农田道路建设工程	移民后期扶持工程			√		本月完工
兴隆台区	兴海街道裴家村过水涵建设工程	移民后期扶持工程	√				
小计		6	2		4		

表1

10月工程施工状况统计表

单位：个

县区	工程名称	工程类别	施工状况				备注
			正在施工	尚未复工	已完结	已验收	
大洼区	大洼区盘锦市大洼灌区续建配套与节水改造总体项目	灌区(含泵站)改造工程			✓		
大洼区	大洼区2019年省财政水利发展资金农业水价综合改革奖励项目	小型农田水利工程			✓		
大洼区	大洼区水库移民后期扶持600元内规划2020年项目	移民后期扶持工程			✓		
大洼区	大辽河盘锦市段防洪治理工程(平安闸至西老湾站砂基防渗工程)	河道治理工程			✓		
大洼区	大辽河盘锦市段防洪治理工程南河沿护岸工程	河道治理工程			✓		
大洼区	大辽河盘锦市段防洪治理工程平安站护岸工程	河道治理工程			✓		
大洼区	大辽河盘锦市段防洪治理工程(上口子段险工治理工程)	河道治理工程			✓		
大洼区	大辽河盘锦市段防洪治理工程(魏家沟护岸、小庄子护岸、辽1闸护岸、刀把子护岸、河心岛对面护岸)	河道治理工程			✓		
大洼区	大洼区2020年小库资金预算项目	移民后期扶持工程			✓		
大洼区	大洼区2020年中央财政水利救灾资金项目	农村饮水与抗旱应急工程			✓		
大洼区	大洼区2020年水库移民后期扶持第二批资金预算项目	移民后期扶持工程			✓		
大洼区	大洼区2021年中央财政补助农村饮水安全工程维修养护项目	抗旱应急工程			✓		
大洼区	大洼区2021年水库移民后期扶持项目(三次)	移民后期扶持工程	✓				
大洼区	大洼区调整2021年水库移民后期扶持项目	移民后期扶持工程			✓		
大洼区	大洼区三角洲水库护坡水毁修复工程	抗旱应急工程			✓		
大洼区	大洼区2021年大中型水库移民后期扶持第二批资金预算项目	移民后期扶持工程	✓				
大洼区	大洼区2021年小库项目荣滨街道荣滨社区文化广场工程	移民后期扶持工程			✓		
大洼区	盘锦市大洼区2022年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目工程		✓				
小计		18	3		15		
合计		39	5	5	29		

10月份施工工程统计表

序号	项目名称	工程类别	合同工程量				当月完成工程量				累计完成工程量				中标资金(万元)	完成资金(万元)	开工日期	计划完工	备注
			长度(m)	土方(m ³)	石方(m ³)	桩(m ³)	长度(m)	土方(m ³)	石方(m ³)	桩(m ³)	长度(m)	土方(m ³)	石方(m ³)	桩(m ³)					
1	盘锦市兴隆台区锦阳河左岸兴隆台区防洪治理工程	河道治理工程	1751.8	167.5万	53130	/	0	0	/	0	0	17326	/	14316	5300	2020.12.14	2022.10		
2	兴海街道谢家村过水涵管建设工程	移民后期扶持工程	/	9698	71	220.22	/	4323	11.02	/	4323	0	11.02	49.2	1.5	2022.9	2022.12		
3	大洼区2021年水底移民后期扶持项目(三次)	移民后期扶持工程	/	16629.76	22.54	389.54	/	37.8	0	/	16032.14	144.72	255.96	851.855	692.33	2021.12.25	2022.3.23		
4	大洼区2021年大中型水底移民后期扶持第二批资金预算项目	移民后期扶持工程	/	2069.44	32.4	46.72	/	1074	0	/	1973.44	32.4	101.1	1717118.6	1295785.95	2022.6.18	2022.8.7		
5	盘锦市大洼区2022年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目工程	农村饮水安全	围湖608	1665.24	512.93	913.34	0	520	312	0	688	200	312	239.00	78.00	2022.9.14	2022.11.30		

表2

10月份停工工程统计表

表3

序号	项目名称	工程类别	合同工程量				当月完成工程量				累计完成工程量				中标资金 (万元)	完成资金 (万元)	开工日期	计划完工	备注
			长度 (m)	土方 (m ³)	石方 (m ³)	砼 (m ³)	长度 (m)	土方 (m ³)	石方 (m ³)	砼 (m ³)	长度 (m)	土方 (m ³)	石方 (m ³)	砼 (m ³)					
1	盘锦市辽河口生态经济区东郭镇东郭居委会渠道护砌工程 (K0+000-K0+250)	移民后期扶持工程	250	5167	/	/	0	0	/	250	5167	/	/	33.5		2018.12.20			
2	盘锦市辽河口生态经济区东郭镇东郭居委会渠道护砌工程 (K0+250-K0+440)	移民后期扶持工程	190	3708	/	/	0	0	/	190	3708	/	/	25		2018.12.20			
3	盘山县2021年大中型水匠移民后期扶持第二批资金项目	移民后期扶持工程	/	35219.00	284.00	1278.00	0	0	/	/	32333.21	378.02	304.61	224	180.22	2022.2.17	2022.5.31		
4	盘锦市双台子区统一镇光正台村护砌工程	移民后期扶持工程	523	8985.14	2311.66	188.28	0	0	0	0	0	0	0	89.1		2022.3.1	2022.3.30		
5	盘锦市双台子区美丽家园建设工程	移民后期扶持工程	254	3210	470.34	712.61	0	0	0	0	0	0	0	251.9		2022.3.1	2022.3.30		

三、工程质量检测及质量评定情况

本月上报工程 39 项，其中 35 项工程进行了施工自检，检测结果全部合格，4 项工程因为停工未开展自检，详见表 4。其中 37 项工程进行了质量评定，累计评定单元工程 8974 个，优良单元工程 7980 个，单元工程优良率 88.92%。兴隆台区新增 2 项工程的单元质量评定，其中兴海街道裴家村农田道路建设工程评定单元工程 4 个，优良单元 4 个，优良率为 100%；兴海街道裴家村过水涵建设工程评定单元工程 1 个，优良单元 1 个，优良率为 100%。大洼区新增 3 项工程的单元质量评定，其中大洼区 2021 年水库移民后期扶持项目（三次）评定单元工程 6 个，优良单元 5 个，优良率为 83.3%；大洼区 2021 年大中型水库移民后期扶持第二批资金预算项目评定单元工程 9 个，优良单元 7 个，优良率为 77.8%；盘锦市大洼区 2022 年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目工程评定单元工程 14 个，优良单元 11 个，优良率为 78.6%，详见表 5。

10月份工程质量检测统计表

表4

单位:个

序号	县区	项目名称	工程类别	当月质量检测(组)			累计质量检测(组)			检测结论	备注
				施工自检	监理平检	监督抽检	施工自检	监理平检	监督抽检		
1	市本级	盘锦市太平河治理工程	河道治理工程				277	50	18	合格	
2	盘山县	盘锦市辽河口生态经济区东郭镇东郭居委会渠道护砌工程(K0+000-K0+250)	移民后期扶持工程								
3	盘山县	盘锦市辽河口生态经济区东郭镇东郭居委会渠道护砌工程(K0+250-K0+440)	移民后期扶持工程								
4	盘山县	盘山县2020年中央水利发展资金农业水价综合改革项目	小型农田水利工程				16	9	9	合格	
5	盘山县	盘山县2020年省财政水利发展资金农业水价综合改革奖励资金项目	小型农田水利工程				56	17	15	合格	
6	盘山县	辽宁省盘山县水系连通及农村水系综合整治项目河道治理及水系连通工程	河道治理工程				11259	1161	212	合格	
7	盘山县	辽宁省盘山县水系连通及农村水系综合整治项目万金滩新闸及红旗站工程	水利枢纽工程				1812	81	35	合格	
8	盘山县	盘山县2021年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目	小型农田水利工程				18	18	4	合格	
9	盘山县	盘山县水库移民后期扶持资金项目	移民后期扶持工程				109	72	13	合格	
10	盘山县	盘山县2021年大中型水库移民后期扶持第二批资金项目	移民后期扶持工程				217	17	22	合格	
11	盘山县	盘山县红旗水库、青年水库、八一水库维修改造工程	水库除险加固工程				53	23	23	合格	
12	盘山县	盘山县西沙河(沙河铺段)堤防水毁修复工程	水毁工程				5	4	4	合格	
13	双台子区	盘锦市双台子区统一镇光正台村护砌工程	移民后期扶持工程								
14	双台子区	盘锦市双台子区陆家镇渠系护砌工程	移民后期扶持工程				19	4		合格	
15	双台子区	盘锦市双台子区美丽家园建设工程	移民后期扶持工程								
16	兴隆台区	盘锦市兴隆台区绕阳河左岸兴隆台区段防洪治理工程	河道治理工程				950	143		合格	
17	兴隆台区	兴海街道裴家村(吴屯)道路建设及边沟工程	移民后期扶持工程				5	5		合格	
18	兴隆台区	兴海街道农村饮水主管线改造工程	移民后期扶持工程				2	2		合格	
19	兴隆台区	兴海街道西跃村农田道路建设工程	移民后期扶持工程				52	39		合格	

10月份工程质量检测统计表

表4 单位: 个

序号	县区	项目名称	工程类别	当月质量检测(组)			累计质量检测(组)			检测结论	备注
				施工自检	监理平检	监督抽检	施工自检	监理平检	监督抽检		
20	兴隆台区	兴海街道裴家村农田道路建设工程	移民后期扶持工程	2	2		54	44		合格	
21	兴隆台区	兴海街道裴家村过水涵建设工程	移民后期扶持工程	9	7		9	7		合格	
22	大洼区	大洼区盘锦市大洼灌区续建配套与节水改造总体项目	灌区(含泵站)改造工程				965	144	93	合格	
23	大洼区	大洼区2019年省财政水利发展资金农业水价综合改革奖励项目	小型农田水利工程				36		30	合格	
24	大洼区	大洼区水库移民后期扶持600元内规划2020年项目	移民后期扶持工程				42	20	28	合格	
25	大洼区	大辽河盘锦市段防洪治理工程(平安闸至西老湾站砂基防渗工程)	河道治理工程				6	1		合格	
26	大洼区	大辽河盘锦市段防洪治理工程南河沿护岸工程	河道治理工程				38	5	6	合格	
27	大洼区	大辽河盘锦市段防洪治理工程平安站护岸工程	河道治理工程				58	6	18	合格	
28	大洼区	大辽河盘锦市段防洪治理工程(上口子段险工治理工程)	河道治理工程				70	11	7	合格	
29	大洼区	大辽河盘锦市段防洪治理工程(魏家沟护岸、小庄子护岸、辽1闸护岸、刀把子护岸、河心岛对面护岸)	河道治理工程				608	19	39	合格	
30	大洼区	大洼区2020年小库资金预算项目	移民后期扶持工程				35	5	5	合格	
31	大洼区	大洼区2020年中央财政水利救灾资金项目	农村饮水与抗旱应急工程				50		14	合格	
32	大洼区	大洼区2020年水库移民后期扶持第二批资金预算项目	移民后期扶持工程				20	20	20	合格	
33	大洼区	大洼区2021年中央财政补助农村饮水安全工程维修养护项目	农村饮水与抗旱应急工程				69	17	17	合格	
34	大洼区	大洼区2021年水库移民后期扶持项目(三次)	移民后期扶持工程	2			109	16		合格	
35	大洼区	大洼区调整2021年水库移民后期扶持项目	移民后期扶持工程				9			合格	
36	大洼区	大洼区三角洲水库护坡水毁修复工程	抗旱应急工程				4			合格	
37	大洼区	大洼区2021年大中型水库移民后期扶持第二批资金预算项目	移民后期扶持工程				16			合格	
38	大洼区	大洼区2021年小库项目荣滨街道荣滨社区文化广场工程	移民后期扶持工程				19			合格	
39	大洼区	盘锦市大洼区2022年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目工程	农村饮水安全	21	12		27	15		合格	

10月份工程质量评定统计表

单位：个

序号	县区	项目名称	工程类别	单位 工程数	分部 工程数	单元 工程数	当月质量评定			累计质量评定			备注
							单元 工程数	优良 单元数	优良率	单元 工程数	优良 单元数	优良率	
1	市本级	盘锦市太平河治理工程	河道治理工程	3	16	201				201	178	88.6%	完工
2	盘山县	盘锦市辽河口生态经济区东郭镇东郭居委会渠道护砌工程(K0+000-K0+250)	移民后期扶持工程	1	3	15				15	15	100%	停工
3	盘山县	盘锦市辽河口生态经济区东郭镇东郭居委会渠道护砌工程(K0+250-K0+440)	移民后期扶持工程	1	3	12				12	12	100%	停工
4	盘山县	盘山县2020年中央水利发展资金农业水价综合改革项目	小型农田水利工程	1	5	198				102	100	98.0%	完工
5	盘山县	盘山县2020年省财政水利发展资金农业水价综合改革奖励资金项目	小型农田水利工程	1	15	164				136	129	94.9%	完工
6	盘山县	辽宁省盘山县水系连通及农村水系综合整治项目河道治理及水系连通工程	河道治理工程	28	28	4245				4245	3641	85.8%	完工
7	盘山县	辽宁省盘山县水系连通及农村水系综合整治项目万金滩新闸及红旗站工程	水利枢纽工程	2	19	518				518	479	94.7%	完工
8	盘山县	盘山县2021年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目	小型农田水利工程	1	3	75				75	71	94.7%	完工
9	盘山县	盘山县水库移民后期扶持资金项目	移民后期扶持工程	6	13	94				174	146	83.9%	完工

表5

10月份工程质量评定统计表

单位：个

序号	县区	项目名称	工程类别	单位 工程数	分部 工程数	单元 工程数	当月质量评定			累计质量评定			备注
							单元 工程数	优良 单元数	优良率	单元 工程数	优良 单元数	优良率	
10	盘山县	盘山县2021年大中型水库移民后期扶持第二批资金项目	移民后期扶持工程	5	20	173				136	126	92.6%	停工
11	盘山县	盘山县红旗水库、青年水库、八一水库维修改造工程	水库除险加固工程	3	11	112				112	81	72.30%	完工
12	盘山县	盘山县西沙河（沙河铺段）堤防水毁修复工程	水毁工程	1	5	28				28	26	92.80%	完工
13	双台子区	盘锦市双台子区统一镇光正台村护砌工程	移民后期扶持工程	1	3	15							停工
14	双台子区	盘锦市双台子区陆家镇渠系护砌工程	移民后期扶持工程	1	3	20				20	18	90%	完工
15	双台子区	盘锦市双台子区美丽家园建设工程	移民后期扶持工程	1	2	10							停工
16	兴隆台区	盘锦市兴隆台区绕阳河左岸兴隆台区段防洪治理工程	河道治理工程	3	25	559				53	45	85%	
17	兴隆台区	兴海街道裴家村（吴屯）道路建设及边沟工程	移民后期扶持工程	1	3	21				21	19	90.5%	完工
18	兴隆台区	兴海街道农村饮水主管线改造工程	移民后期扶持工程	1	2	10				10	10	100.0%	完工

表5

10月份工程质量评定统计表

序号	县区	项目名称	工程类别	单位 工程数	分部 工程数	单元 工程数	当月质量评定			累计质量评定			备注
							单元 工程数	优良 单元数	优良率	单元 工程数	优良 单元数	优良率	
19	兴隆台区	兴海街道西跃村农田道路建设工程	移民后期扶持工程	1	3	27				27	24	88.90%	
20	兴隆台区	兴海街道裴家村农田道路建设工程	移民后期扶持工程	1	3	37	4	4	100.0%	37	33	89.20%	
21	兴隆台区	兴海街道裴家村过水涵建设工程	移民后期扶持工程	1	3	20	1	1	100.00%	1	1	100.00%	
22	大洼区	大洼区盘锦市大洼灌区续建配套与节水改造总体项目	灌区(含泵站)改造工程	5	55	1172				1016	970	95.5%	完工
23	大洼区	大洼区2019年省财政水利发展资金农业水价综合改革奖励项目	小型农田水利工程	1	10	84				84	78	92.9%	完工
24	大洼区	大洼区水库移民后期扶持600元内规划2020年项目	移民后期扶持工程	4	14	80				80	78	97.5%	完工
25	大洼区	大辽河盘锦市段防洪治理工程(平安闸至西老湾站砂壩防冲工程)	河道治理工程	1	6	47				68	63	92.6%	完工
26	大洼区	大辽河盘锦市段防洪治理工程(南河沿护岸工程)	河道治理工程	1	5	125				125	122	98%	完工
27	大洼区	大辽河盘锦市段防洪治理工程(平安站护岸工程)	河道治理工程	1	5	196				196	189	96.4%	完工
28	大洼区	大辽河盘锦市段防洪治理工程(上口子段险工治理工程)	河道治理工程	1	5	168				168	159	94.6%	完工
29	大洼区	大辽河盘锦市段防洪治理工程(魏家沟护岸、小庄子护岸、辽1闸护岸、刀把子护岸、	河道治理工程	1	5	851				851	781	91.8%	完工

表5

单位：个

10月份工程质量评定统计表

序号	县区	项目名称	工程类别	单位 工程数	分部 工程数	单元 工程数	当月质量评定			累计质量评定			备注
							单元 工程数	优良 单元数	优良率	单元 工程数	优良 单元数	优良率	
30	大洼区	大洼区2020年小库资金预算项目	移民后期扶持工程	1	5	27				27	22	81.5%	完工
31	大洼区	大洼区2020年中央财政水利救灾资金项目	农村饮水与抗旱应急工程	3	15	128				163	148	90.8%	完工
32	大洼区	大洼区2020年水库移民后期扶持第二批资金预算项目	移民后期扶持工程	2	4	35				35	32	91.4%	完工
33	大洼区	大洼区2021年中央财政补助农村饮水安全工程维修养护项目	农村饮水与抗旱应急工程	1	7	100				100	64	64.0%	完工
34	大洼区	大洼区2021年水库移民后期扶持项目（三次）	移民后期扶持工程	11	29	88	6	5		32	27	84.4%	
35	大洼区	大洼区调整2021年水库移民后期扶持项目	移民后期扶持工程	2	4	8				8	8	100.0%	完工
36	大洼区	大洼区三角洲水库护坡水毁修复工程	抗旱应急工程	1	2	47				27	25	92.60%	完工
37	大洼区	大洼区2021年大中型水库移民后期扶持第二批资金预算项目	移民后期扶持工程	4	12	50	9	7		38	33	86.8%	
38	大洼区	大洼区2021年小库项目荣滨街道荣滨社区文化广场工程	移民后期扶持工程	1	3	13				13	12	92.3%	完工
39	大洼区	盘锦市大洼区2022年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目工程	农村饮水安全	1	5	65	14	11		20	15	75.0%	

表5

单位：个

四、监督检查存在问题及意见

1. 受疫情影响，部分工程所需块石等原材料无法及时进入施工现场，造成工期滞后，施工进度缓慢。项目法人要督促施工单位拓宽原材料购买渠道，做好开工复工准备，确保按照时间节点完成全部建设内容。

2. 已完工工程，施工单位要及时对重要隐蔽工程、分部工程进行质量评定，并报监理单位复核，由项目法人认定后报质量监督机构核备；项目法人要积极组织各参建单位进行法人验收，并及时将验收鉴定书及质量评定材料报送质安站核备。

3. 部分质量监督机构无监督检测经费。各县区水行政主管部门要提高认识，进一步强化质量检测在工程实体质量管理中的关键作用，用检测数据说话，提高质量监督工作的科学性和权威性，要进一步加大实体工程质量检测范围和频次，突出对重要部位，隐蔽部位和关键节点的检测，要积极与财政争取，将监督检测经费列入财政预算。

4. 即将进入冬季施工阶段，大风、雨雪、寒潮、冰冻等恶劣天气逐渐增多，各单位务必做好冬季施工准备，立即组织人员对各在建工程项目开展冬季施工安全隐患排查，确保在建工程安全生产形势持续稳定。

（统计编辑：廉 鑫 审核：齐士强）

分送：局党组成员，局机关相关科室

县（区）水利局，市水利服务中心

盘锦市水利局

2022年11月15日印发
